

👁️ 工事進捗状況（平成 25 年 8 月現在） 👁️

◇ 主な工事の進捗率 ◇

高度浄水中間ポンプ施設築造及び場内連絡管布設工事 69%

高度浄水オゾン処理施設及び生物活性炭施設築造工事 87%

主要工事	H22	H23	H24	H25	H26	H27
施設建設用地造成工事	造成					
中間ポンプ施設築造及び 場内連絡管布設工事		基礎工	築造 連絡管布設	築造 連絡管布設		
オゾン処理施設及び 生物活性炭施設築造工事		基礎工	築造	築造 付帯設備工事		
電気設備・機械設備工事			機器設計製作	機器製作 据付調整		
試運転調整等					☐ → 通水	

◇ 現場の状況 ◇

< 中間ポンプ棟 >

中間ポンプ棟は、地上からは何も見えていませんが、地下から徐々に建ち上がってきています。

地下の工事現場では、鉄筋の組立やコンクリート工事が進み、鉄筋や鉄骨、工事用足場などが林のように立ち並び、迷路のようになっています。

右の写真はポンプ井の床面の鉄筋を組んでいるところで、床面のコンクリート厚は 2,500mm もありません。



<オゾン棟>

オゾン棟は、外壁の塗装や建屋内の内装を行っており、綺麗に仕上がりに近づいています。

右の写真中央がオゾン棟で、屋上に小さな突起が列を成していますが、これは今後設置する太陽光発電設備のパネルを置く足場となるものです。



<生物活性炭吸着池>

生物活性炭吸着池は築造が終わり、周囲の足場が解体されてすっきりとした外観となりました。

現在は、吸着池内に設置する下部集水装置(活性炭が処理水と一緒に流れ出ないように、細かな隙間を持つ板を敷きつめたもの)の設置準備や、バルブや配管の設置工事が進んでいます。



<場内連絡管の布設>

場内連絡管の布設は、正門前やろ過池周り、生物活性炭吸着池周りなど、数カ所の現場を並行して行っていますが、中央管理本館の周辺も工事現場となり、浄水場内の至る所が工事現場という状況になっています。



👁️ 高度浄水施設建設 定点写真 👁️

・中間ポンプ施設(中央管理本館屋上から)



・オゾン処理施設・生物活性炭施設(高架水槽屋上から)

