

👁️ 工事進捗状況（平成 27 年 10 月現在）👁️

高度浄水施設建設事業は、平成21年度に事業に着手、翌22年度から建設用地の造成に取りかかり、23年度には中間ポンプ施設やオゾン処理施設など基幹施設の築造工事が本格的にスタートしました。

平成26年12月には、全量高度浄水処理に切り替えた用水供給を開始し、現在に残る場内整備等の工事を行っています。

◇ 主な工事の進捗率 ◇

主 要 工 事	H22	H23	H24	H25	H26	H27
施設建設用地造成工事	造成					
中間ポンプ施設築造及び 場内連絡管布設工事		基礎工	築造 連絡管布設	築造 連絡管布設	付帯設備工事 連絡管布設	
オゾン処理施設及び 生物活性炭施設築造工事		基礎工	築造	築造 付帯設備工事		
電気設備・機械設備工事			機器設計製作	機器製作 据付調整	機器据付 試験調整	運転状況 確認等
試運転調整等						送水
場内整備工事					舗装 外構	舗装・外構 植栽

◇ 現場の状況 ◇

< 場内整備工事 >

高度浄水施設の築造や場内連絡管を布設する工事が終わり、工事で掘った場所を埋め戻しましたが、凸凹が多く、人や車両が安全に通行できるようにはなっていません。

そのため、現在、整地や舗装して場内道路を造ったり、新しく稼働する施設の周囲をフェンスで囲うなどの場内整備工事を行い、見学者などを受け入れられる場内環境を整えています。



👁 高度浄水施設建設 定点写真 👁

- ・中間ポンプ施設(中央管理本館屋上から)



- ・オゾン処理施設・生物活性炭施設(高架水槽屋上から)

